

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2024

BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỰC TẾ

CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO SỬA CHỮA HỆ THỐNG BẢO ÔN VÀ TRẦN HÀNH LANG CÁC TẦNG

ĐỊA CHỈ: NHÀ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

STT	Mặt bằng các tầng	Thời gian thi	Ngày hoàn thành	Nội dung công việc
1	2	3	4	5
1	Nhận bàn giao mặt bằng thi công	Ngày 06/11/2024	Ngày 10/11/2024	Nhận mặt bằng, chuẩn bị kho trại công nhân và ban chỉ huy công trình. Chuẩn bị nhân lực, máy móc và vật tư phục vụ thi công
2	Thi công nhà A2: Tầng 10	Ngày 10/11/2024	Đến 15/11/2024	Thi công phần trần, phần bảo ôn, hệ thống điện vệ sinh bàn giao
3	Thi công nhà A2: Tầng 9	Ngày 13/11/2024	Đến 18/11/2024	Thi công phần trần, phần bảo ôn, hệ thống điện vệ sinh bàn giao
4	Thi công nhà A2: Tầng 8,7,6	Ngày 21/11/2024	Đến 30/11/2024	Thi công phần trần, phần bảo ôn, hệ thống điện vệ sinh bàn giao
5	Thi công nhà A1: Tầng 14,15,16	Ngày 27/11/2024	Đến 06/12/2024	Thi công phần trần, phần bảo ôn, hệ thống điện vệ sinh bàn giao
6	Thi công nhà A1: Tầng 13	Ngày 03/12/2024	Đến 08/12/2024	Thi công phần trần, phần bảo ôn, hệ thống điện vệ sinh bàn giao
7	Thi công nhà A1: Tầng 12	Ngày 06/12/2024	Đến 11/12/2024	Thi công phần trần, phần bảo ôn, hệ thống điện vệ sinh bàn giao
8	Thi công nhà A1: Tầng 11	Ngày 08/12/2024	Đến 13/12/2024	Thi công phần trần, phần bảo ôn, hệ thống điện vệ sinh bàn giao
9	Thi công nhà A1: Tầng 10	Ngày 10/12/2024	Đến 14/12/2024	Thi công phần trần, phần bảo ôn, hệ thống điện vệ sinh bàn giao
10	Thi công nhà A1: Tầng 09	Ngày 12/12/2024	Đến 17/12/2024	Thi công phần trần, phần bảo ôn, hệ thống điện vệ sinh bàn giao
11	Thi công nhà A1: Tầng 08	Ngày 13/12/2024	Đến 18/12/2024	Thi công phần trần, phần bảo ôn, hệ thống điện vệ sinh bàn giao
12	Thi công nhà A1: Tầng 07	Ngày 15/12/2024	Đến 23/12/2024	Thi công phần trần, phần bảo ôn, hệ thống điện vệ sinh bàn giao
13	Thi công nhà A1: Tầng 06	Ngày 20/12/2024	Đến 28/12/2024	Thi công phần trần, phần bảo ôn, hệ thống điện vệ sinh bàn giao
14	Thi công nhà A1: Tầng 02, Tầng 05	Ngày 25/12/2024	Đến 02/01/2025	Thi công phần trần, phần bảo ôn, hệ thống điện vệ sinh bàn giao
15	Thi công nhà A2: Tầng 02, Tầng 05	Ngày 30/12/2024	Đến 07/01/2025	Thi công phần trần, phần bảo ôn, hệ thống điện vệ sinh bàn giao
16	Thi công nhà A1, A2: Tầng 04	Ngày 04/01/2025	Đến 12/01/2025	Thi công phần trần, phần bảo ôn, hệ thống điện vệ sinh bàn giao
17	Thi công nhà A1,A2: Tầng 03	Ngày 09/01/2025	Đến 17/01/2025	Thi công phần trần, phần bảo ôn, hệ thống điện vệ sinh bàn giao
18	Thi công nhà A1, A2: Tầng 01	Ngày 14/01/2025	Đến 22/01/2025	Thi công phần trần, phần bảo ôn, hệ thống điện vệ sinh bàn giao
19	Thi công nhà A1: Tầng G	Ngày 19/01/2025	Đến 27/01/2025	Thi công phần trần, phần bảo ôn, hệ thống điện vệ sinh bàn giao
20	Nghỉ ngày lễ	Ngày 28/01/2025	Đến 07/02/2022	Nghỉ tết âm lịch
21	Thi công nhà A2: Tầng G	Ngày 08/02/2025	Đến 13/02/2025	Thi công phần trần, phần bảo ôn, hệ thống điện vệ sinh bàn giao
22	Thi công nhà A1, A2: Tầng Hầm 01	Ngày 10/02/2025	Đến 20/02/2025	Thi công phần trần, phần bảo ôn, hệ thống điện vệ sinh bàn giao
23	Thi công nhà A1, A2: Tầng Hầm 02	Ngày 15/02/2025	Đến 27/02/2025	Thi công phần trần, phần bảo ôn, hệ thống điện vệ sinh bàn giao
24	Vệ sinh toàn bộ công trình bàn giao tổng thể	27/02/2025	Đến ngày 03/03/2025	Bàn giao công trình đưa vào sử dụng

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG